

TITANIA BYGG & VVS AB																																																				12 månader fr. startbesked	
Preliminär Tidplan Brf Muttern 9																																																					
Datum 2014-02-10																																																					
Antal veckor	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<i>Startbesked 2013-12-20</i>																																																					
<i>Projektering samt upphandling av UE</i>	8 v																																																				
<i>Bygghandlingar K, EI, VVS</i>																																																					
<i>Flytt av tele2 utrustning</i>	2 v																																																				
<i>Etablering start 3 feb 2014, avslut 21 feb</i>	2 v																																																				
<i>Montage combisafe & bygghiss, ställning</i>	3 v																																																				
<i>Rivning/bortforsling av horisontella ventkanaler</i>	3 v																																																				
<i>Arb. Med vent fastighet, mon. av nya huvar</i>	6 v																																																				
<i>Höjning av hissar</i>	15 v																																																				
<i>Takarbeten, inklädnad av kupor etc.</i>	15 v																																																				
<i>Hålltagning för ny schakt i trapphus</i>	4 v																																																				
<i>Stammar för VS, tappvatten, el etc.</i>	4 v																																																				
<i>Brandbesiktning</i>	1 v																																																				
<i>OVK besiktning</i>	1 v																																																				
<i>Ljudmätning</i>	1 v																																																				
<i>Inmätning BOA</i>	1 v																																																				
<i>Internbesiktning</i>	1 v																																																				
<i>Åtgärd av anm. ev komplettering, D&U, slutanmälan</i>																																																					
<i>Slutbesiktning</i>	1v																																																				
<i>Städning</i>	1v																																																				
<i>Avetablering</i>	2 v																																																				

Detta är en preliminär tidplan och kan ändras under produktionstiden.