

Preliminär Tidplan Brf Muttern 9

Datum 2014-03-03

	Antal veckor	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Startbesked 2013-12-20																																																						
Projektering samt upphandling av UE	8 v																																																					
Bygghandlingar K, EI, VVS																																																						
Flytt av tele2 utrustning	2 v																																																					
Etablering start 3 feb 2014, avslut 21 feb	2 v																																																					
Montage combisafe & bygghiss, ställning	3 v																																																					
Rivning/bortforsling av horisontella ventkanaler	3 v																																																					
Arb. Med vent fastighet, mon. av nya huvar	6 v																																																					
Höjning av hissar	15 v																																																					
Takarbeten, inklädnad av kupor etc.	15 v																																																					
Håltagning för ny schakt i trapphus	4 v																																																					
Stammar för VS, tappvatten, el etc.	4 v																																																					
Brandbesiktning	1 v																																																					
OVK besiktning	1 v																																																					
Ljudmätning	1 v																																																					
Inmätning BOA	1 v																																																					
Internbesiktning	1 v																																																					
Åtgärd av anm. ev komplettering, D&U, slutanmälan																																																						
Slutbesiktning	1v																																																					
Städning	1v																																																					
Avetablering	2 v																																																					

12 månader fr. startbesked

Detta är en preliminär tidplan och kan ändras under produktionstiden.